

# INBETRIEBSETZUNG

## FERNWÄRMEVERSORGUNG

Vom Kunden dreifach auszufüllen  
und einzureichen

Nicht vom Kunden auszufüllen

- KUNDE
- INSTALLATEUR
- ISENER REGIONAHWÄRME  
GMBH

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname, Firma

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

**Vermerke:** (Nicht vom Kunden auszufüllen!)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## 1. Inbetriebsetzung der Kundenanlage und Wärmelieferung

Das Gebäude befindet sich in:

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_  
Ort, Ortsteil

**Die Inbetriebsetzung der Kundenanlage kann am \_\_\_\_\_ um \_\_\_\_\_ Uhr  
für einen Leistungsbedarf von \_\_\_\_\_ kW erfolgen. Ein Beauftragter des Installateurs  
ist zur angegebenen Zeit auf der Baustelle anwesend.**

**Es wird anerkannt, dass:**

1.1 die Isener RegioNahWärme GmbH – nachstehend „IRNW“ genannt berechtigt ist, meine/unsere Anlage zu überprüfen und die Abstimmung etwaiger Mängel zu verlangen. Werden bei der Prüfung Mängel festgestellt, so ist die IRNW bis zu ihrer Beseitigung nicht zum Anschluss verpflichtet. An der Überprüfung kann ein Mitglied der Fachinnung Wolfsburg teilnehmen.

1.2 das Gebäude wärmedicht fertig gestellt ist (verglaste Fenster, eingesetzte Türen usw.) und die Rohrleitungen der Anlage vorschriftsmäßig isoliert sind,

1.3 nach Inbetriebsetzung die Wärmelieferung zu den festgelegten Tarifen der Isener RegioNahWärme GmbH erfolgen soll,

1.4 dieser Antrag mindestens zwei Wochen vor der gewünschten Wärmelieferung der IRNW vorgelegt werden muss.

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Kunden, Stempel

**2. Vom Installateur auszufüllen**

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname, Firma

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

**Hydraulischer Abgleich durchgeführt**

Hiermit bestätigen wir, dass die Kundenanlage unter Beachtung der Technischen Anschlussbedingungen (TAB) der Isener RegioNahWärme GmbH für Fernwärmeanschlüsse, den entsprechenden DIN-Normen und den geltenden Sicherheitsbestimmungen ausgeführt wurde.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Installateurs

### 3. Bearbeitungsvermerke der Isener RegioNahWärme GmbH

- Übereinstimmung Projektunterlagen/Anlageninstallation nach Inaugenscheinnahme
- Boiler auf Funktion geprüft
- 3-Wege-Mischer in den Heizkreisen
- Außentemperaturfühler angeschlossen
- Strangreguliertventil in Leitung zum externen Brauchwassererwärmer
- Heizungsanlage gespült
- Schlammabscheider/Schmutzfänger eingebaut
- Einrohrsystem auf Zweirohrsystem umgebaut
- 4-Wege-Mischer durch 3-Wege-Mischer ersetzt
- Verteilerhauptpumpen vorhanden
- Kurzschlüsse aller Art vermieden
- Strangreguliertventile vorhanden
- Elektrische Verteildose unmittelbar (2m) vorhanden
- Pumpen, Mischer und Zähler angeschlossen
- Schema vorhanden
- Nach Schema ausgeführt
- Änderung gegenüber den eingereichten Projektunterlagen:

---

---

---

---

---

- Regler eingestellt
- Inbetriebsetzung der Fernwärmeanlage erfolgt



---

Datum, Kurzzeichen

---

Ort, Datum

---

Unterschrift Isener RegioNahWärme GmbH

### **Hinweise**

- Nach Unterschrift durch die Isener RegioNahWärme GmbH erhalten Auftraggeber und Installateur je eine Ausfertigung zurück.
- Die aus diesem Vertragsverhältnis anfallenden Daten werden von uns zum Teil für die Datenverarbeitung gespeichert